

9	ON-OFF リモコンシステムコントローラ	リモコン電源は最寄屋内機より分岐と考えるて宜しいでしょうか	最寄りの室内機より分岐にて宜しい
10	室内機追加	GHP-153/154 室内機追加系統の冷媒配管は、最寄既設配管より分岐として宜しいでしょうか	最寄りの分岐として宜しい
11	室内機追加	同上ドレン配管取り合い上、ドレンUPを見込む必要が有るでしょうかご指示願います	ドレンUPを見込んでください
12	工事時期	空調停止時期は10~12月でよろしいでしょうか	宜しい ただし現地調整の上停止期間を調整すること
13		室内機のサイズが小さくなり天井補修が必要となった場合、ワイドパネルで対応してよろしいでしょうか。	宜しい
14		エアコン用コインタイマの撤去後はプレートでの補修でよろしいでしょうか。	宜しい